

Referentielijst bodemsaneringen

- Werkomschrijving : **Bodemsanering Deltastraat 15 te Zierikzee**
Ter plaatse van de ondergrondse tanks en de voormalige testbank scheepsbrandstof zijn sterke verontreinigingen met minerale in de grond en grondwater aanwezig. In verband met de sloop en nieuwbouw van een bedrijfskantoor zijn de aanwezige bodemverontreinigingen gesaneerd. De verontreinigde grond is afgevoerd naar een erkende verwerker waarna de ontgravingsvakken zijn aangevuld met schoon zand.
- Opdrachtgever : Bedrijf metaalindustrie
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
MKB : Door derden
Uitvoering : December 2021
Aanneemsom : € 107.000,-
- Werkomschrijving : **Afvoer gronddepots sterk verontreinigde grond Lindtsedijk 8 te Zwijndrecht**
Op de locatie zijn gronddepots aanwezig met sterk verontreinigde grond. De grond in totaal circa 13.000 ton is afgevoerd naar een erkende verwerker. Daarna is het maaiveld aangevuld met schone tuigrunder, geprofileerd en ingezaaid.
- Opdrachtgever : Concern voedingsmiddelenindustrie
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
MKB : Door derden
Uitvoering : November 2021
Aanneemsom : € 302.000,-
- Werkomschrijving : **Grondsanieering Berken 9 te Milheeze**
Op de locatie is een boerenbedrijf aanwezig geweest. In verband met voorgenomen herontwikkeling ten behoeve van nieuwbouw is de zinkassen en asbest verontreiniging rondom de aanwezige stal gesaneerd.
De sterk met zware metalen en asbest verontreinigde grond is afgevoerd naar een erkende verwerker.
- Opdrachtgever : Particulier
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Oktober 2021
Aanneemsom : € 9.300,-
- Werkomschrijving : **Grondsanieering Broekmolenweg 9 te Rijswijk**
Op de locatie zijn in de grond sterke verontreinigingen met koper en PAK aanwezig. Ten behoeve van de herinrichting van de locatie rondom de woning zijn de verontreinigingen ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. Voorafgaand zijn verhardingen (beton en klinkers) verwijderd en afgevoerd.
- Opdrachtgever : Particulier
Aannemer /MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : September 2021
Aanneemsom : € 20.000,-



- Werkomschrijving : **Grondsanering Buitenhof 47 te Vijfhuizen**
Op de locatie is een ophooglaag aanwezig die sterk verontreinigd is met minerale olie en asbest. De laag is ontgraven tot op de oorspronkelijke onderliggende bodem en afgevoerd naar een erkende verwerker. Vervolgens aangevuld met schone tuingrond en schoon aanvulzand.
- Opdrachtgever : Particulier
Aannemer /MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Juli 2021
Aanneemsom : € 71.200,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering Karel van Gelrestraat 10 te Arnhem**
In de grond, van de stadstuinen, zijn sterk verhoogde gehalten voor lood aangetoond waardoor humane risico's aanwezig zijn. De verontreinigde grond is plaatselijk, met klein materieel ontgraven, in containers gestort en afgevoerd. Vervolgens is een leeflaag gerealiseerd met schoon aanvulzand en schone grond.
- Opdrachtgever : Gemeente Arnhem
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
MKB : Door derden
Uitvoering : juni 2021
Aanneemsom : € 21.200,-
- Werkomschrijving : **Grondsanerungen Mgr. van de Weteringstraat 13, Andreashof, Lageoord 28A en Ridderschapstraat 4 te Utrecht**
Op de locaties zijn in de grond sterk verhoogde gehalten voor lood aangetoond waardoor humane risico's aanwezig zijn. De verontreinigde grond is ontgraven en afgevoerd. Vervolgens zijn duurzame afdekklagen aangebracht en aangevuld met schone grond. Verder zijn hardhouten vlonders/borders aangebracht en bestratingswerkzaamheden uitgevoerd.
- Opdrachtgever : Gemeente Utrecht
Aannemer /MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Mei 2021
Aanneemsom : € 38.700,-
- Werkomschrijving : **Bodemsanering Dorpsstraat 52-54 te Meeuwen**
Op de locatie is een autobedrijf gevestigd. In het verleden is reeds een sanering uitgevoerd. De achtergebleven restverontreinigingen met minerale olie en vluchtige aromaten in de grond en het grondwater zijn na sloop van de opstallen multifunctioneel gesaneerd ten behoeve van een nieuw bedrijfspannd. Om de werkzaamheden 'in den droge' uit te voeren is open bemaling toegepast. Vervolgens is het ontgravingsvak aangevuld met schone grond uit depot, schoonzand en menggranulaat.
- Opdrachtgever : Autobedrijf
Aannemer /MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : April 2021
Aanneemsom : € 161.000,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering Vinkelaan 20a te Wassenaar**
Op de locatie is een tuinderij gevestigd geweest. In de toekomst zullen op de locatie woningen worden gerealiseerd. De aanwezige grondverontreiniging met bestrijdingsmiddelen is daartoe gesaneerd. De uiteindelijke ontgravingsvakken zijn aangevuld met schone grond.
- Opdrachtgever : Projectontwikkelaar
Aannemer /MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Maart 2021
Aanneemsom : € 69.200,-

- Werkomschrijving : **Bodemsanering Julianastraat 9-11 te Lochem**
 In het verleden is op de locatie een gasfabriek aanwezig geweest en wordt een nieuw filiaal van LIDL gerealiseerd. De aanwezige bodemverontreinigingen met minerale olie, vluchtige aromaten, PAK en zware metalen zijn verwijderd en afgevoerd naar een erkende verwerker. Om de werkzaamheden 'in den droge' uit te voeren is een bronbemaling toegepast. De ontgravingsvakken zijn tot boven de grondwaterstand aangevuld met de zintuiglijk schone grond uit de depots.
- Opdrachtgever : Projectontwikkelaar
 Aannemer /MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : Februari 2021
 Anneemsom : € 46.300,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering en bouwrijp maken Meidoornsingel 111 te Rotterdam**
 Op de locatie wordt een woongebouw gerealiseerd. De aanwezige zink verontreiniging in de grond is gesaneerd en het ontgravingsvak is nadien aangevuld met schoon zand tot de onderkant van de nieuw aan te leggen fundering.
- Opdrachtgever : Bouwbedrijf
 Aannemer /MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : Januari 2021
 Anneemsom : € 33.700,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering Nijhoffstraat 70-72 te Arnhem**
 In de grond, van de stadstuinen, zijn sterk verhoogde gehalten voor lood aangetoond waardoor humane risico's aanwezig zijn. De verontreinigde grond is plaatselijk, met klein materieel ontgraven, in containers gestort en afgevoerd. Vervolgens is een leeflaag gerealiseerd met schoon aanvulzand en schone grond.
- Opdrachtgever : Gemeente Arnhem
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 MKB : Door derden
 Uitvoering : November 2020
 Anneemsom : € 47.000,-
- Werkomschrijving : **Sanering puinpad Laak 2B te Amersfoort**
 In het kader van de toekomstige ontwikkeling van het bedrijventerrein Vathorst zijn asbesthoudende kavelpaden in de weilanden ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker.
- Opdrachtgever : Grondverzetbedrijf
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 MKB : Door derden
 Uitvoering : Oktober 2020
 Anneemsom : € 36.200,-
- Werkomschrijving : **Sloop en bodemsanering Jac. Vosstraat 6 te Roosendaal**
 Op de locatie is in het verleden een filiaal van Kwik-Fit gevestigd geweest. In het kader van de toekomstige nieuwbouw van appartementen zijn de aanwezige bodemverontreinigingen met minerale olie, vluchtige aromaten en asbest gesaneerd. Voorafgaand zijn funderingen, vloeren, terreinverhardingen en groen verwijderd. Om de werkzaamheden 'in den droge' uit te voeren is een bronbemaling toegepast. Na het ontgraven en afvoeren van de verontreinigde grond is de ontgravingsvakken aangevuld met schoon zand
- Opdrachtgever : Stichting
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 MKB : Door derden
 Uitvoering : Augustus-september 2020
 Anneemsom : € 91.300,-

Werkomschrijving	: Grondsanering Boslaan 13 te Vreeland De locatie betreft een landelijk recreatieterrein waar een woning wordt gerealiseerd. In de gedempte watergang en op het perceel zelf zijn sterk verhoogde gehalten voor asbest en zware metalen aangetoond. De watergang is in oorspronkelijke staat teruggebracht en het ontgravingsvak is aangevuld met teelaarde in verband met de aanleg van een moestuin.
Opdrachtgever	: Particulier
Aannemer /MKB	: Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering	: Juli 2020
Anneemsom	: € 75.000,-
Werkomschrijving	: Bodemsanering Hoofdvaart 51 te Dedemsvaart
Opdrachtgever	: Stichting
Aannemer	: Verhoeven Milieutechniek B.V.
MKB	: Door derden
Uitvoering	: Juni 2020
Anneemsom	: € 39.800,-
Werkomschrijving	: Grondsanering Vijhestraat 1 te Harderwijk
Opdrachtgever	: Projectontwikkelaar
Aannemer /MKB	: Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering	: Mei 2020
Anneemsom	: € 46.500,-
Werkomschrijving	: Sloop en grondsanering Molen 22-30 te Bunnik
Opdrachtgever	: Projectontwikkelaar/bouwbedrijf
Aannemer /MKB	: Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering	: Maart t/m april 2020
Anneemsom	: € 220.000,-
Werkomschrijving	: Grondsanerungen diverse locaties te Arnhem
Opdrachtgever	: Gemeente Arnhem
Aannemer	: Verhoeven Milieutechniek B.V.
MKB	: Door derden
Uitvoering	: December 2019 t/m maart 2020
Anneemsom	: € 124.000,-
Werkomschrijving	: Bodemsanering Prinsenlaan 2A te Woerden
Opdrachtgever	: Projectontwikkelaar/bouwbedrijf
Aannemer /MKB	: Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering	: Januari 2020
Anneemsom	: € 50.000,-
Werkomschrijving	: Grondsanering Palingstraat (ong.) te Hoeven Tussen weilanden direct naast de weg in de bermen en naastgelegen sloot hebben op aan aantal plaatsen drugsdumpingen plaatsgevonden. Voorafgaand aan het ontgraven van de verontreinigde grond zijn de sloten afgedamd en zijn bronbemalingen geplaatst. Na afloop zijn de ontgravingsvakken aangevuld met erosiebestendige klei en ingezaaid.
Opdrachtgever	: Gemeente Halderberge
Aannemer /MKB	: Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering	: November/december 2019
Anneemsom	: € 35.500,-



Werkomschrijving : **Sloop en bodemsanering Bredaseweg 331 te Tilburg**
Opdrachtgever : Projectontwikkelaar
Aannemer /MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : November 2019
Aanneemsom : € 206.000,-

Werkomschrijving : **Bodemsanering (fase 2) Eindhovenseweg 12 te Boxtel**
Opdrachtgever : ABN AMRO Vastgoed
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
MKB : Door derden
Uitvoering : Oktober 2019
Aanneemsom : € 129.000,-

Werkomschrijving : **Bodemsanering Zeelandsedijk 10a te Volkel**
Op landingsbaan van de vliegbasis heeft een calamiteit plaatsgevonden, waarbij kerosine heeft gelekt in het naastgelegen grasland. De aanwezige grondverontreiniging is volledig verwijderd. Het ontgravingsvak is aangevuld met teelaarde en ingezaaid met Grasfixx/zaadmengsel.

Opdrachtgever : Rijksvastgoedbedrijf
Aannemer /MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Augustus 2019
Aanneemsom : € 17.800,-

Werkomschrijving : **Grondsanering Dijkstraat (ong.) te Lent**
Ter plaatse van het gebied Broodkorf Zuid gelegen in de Waalsprong, voormalig kassengebied, is ten behoeve van een nieuwbouw van een school een grondsanering uitgevoerd van verontreinigingen met zware metalen, asbest en PCB. In een deel van de grond was eveneens Japanse Duizendknoop aanwezig die separaat is gesaneerd. Het ontgravingsvak is aangevuld met gebiedseigen grond die door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld.

Opdrachtgever : Gemeente Nijmegen
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
MKB : Door derden
Uitvoering : Juli 2019
Aanneemsom : € 224.000,-

Werkomschrijving : **Bodemsanering Beekstraat 78/80 te Panningen**
Op de locatie is een boerenbedrijf aanwezig geweest. In verband met de toekomstige inrichting als bedrijventerrein is de bebouwing gesloopt en de aanwezige bodemverontreinigingen met asbest, zink en minerale olie en ter verwerking afgevoerd. Om de werkzaamheden 'in den droge' uit te voeren is open en bronbemaling toegepast. Het ontgravingsvak is aangevuld met de zintuiglijk schone grond uit depot en geleverd schoon zand.

Opdrachtgever : Grondverzetbedrijf
Aannemer /MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Mei/juni 2019
Aanneemsom : € 18.900,-

- Werkomschrijving : **Grondsanering Overmaat 51 te Arnhem/Westerbroekstraat 4 te Gaanderen**
Op de beide locaties zijn garagebedrijven gevestigd. De aanwezige olie- en benzine afscheider hebben gelekt waardoor bodemverontreinigingen met minerale olie zijn ontstaan. Om de werkzaamheden ´in den droge´ uit te voeren is open en bronbemaling toegepast. Vervolgens zijn de oude afscheiders verwijderd en de bodemverontreiniging gesaneerd. Aansluitend zijn door derden nieuwe afscheiders geplaatst. Tenslotte is de locatie aangevuld en bestraat.
- Opdrachtgever : Midden kleinbedrijf
Aannemer /MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Mei 2019
Aanneemsom : € 30.700,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering De Heihoef 1 te Zijtaart (Veghel)**
Op de locatie is een boerenbedrijf aanwezig geweest. Door een grootschalige brand zijn de bijgebouwen grotendeels verwoest. Nadien zijn alle bijgebouwen tot de fundering gesloopt. De aanwezige puin/grondverontreinigingen met asbest en zware metalen zijn ontgraven en ter verwerking afgevoerd.
- Opdrachtgever : Particulier
Aannemer /MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : April 2019
Aanneemsom : € 85.900,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering Loo 65 te Bergeijk**
Op locatie is een bouwbedrijf en groothandel in bouwmaterialen gevestigd. Door toedoen van zinkassen is de grond verontreinigd geraakt met zware metalen. De verontreinigde grond is ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. Vervolgens is het ontgravingsvak aangevuld met schoon zand en menggranulaat. Tevens is de bedrijfsriolering aangebracht en de locatie bestraat.
- Opdrachtgever : Bouwbedrijf
Aannemer /MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : december 2018
Aanneemsom : € 82.700,-
- Werkomschrijving : **Bodemsanering Industrielaan 12 te Veenendaal**
Op de locatieautomobielbedrijf met garage gevestigd geweest. De bodembedreigende activiteiten (pompeiland en ondergrondse tanks) hebben geleid tot een bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten. Om de werkzaamheden ´in den droge´ te kunnen uitvoeren is voorafgaand aan de sanering een bronbemaling geplaatst, aangesloten op een grondwaterzuivering en vindt lozing plaats op het oppervlakte water. Vervolgens zijn de tanks gesaneerd en afgevoerd naar erkende verscroter. De verontreinigde grond is ontgraven, vervolgens aangevuld met schoon zand en met de zintuiglijk schone grond die is vrijgekomen. Voorafgaand aan het aanvullen is een grondwateronttrekkingssysteem aangebracht.
- Opdrachtgever : Projectontwikkelaar/bouwbedrijf
Aannemer /MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Oktober 2018-februari 2020 (1° en 2° fase)
Aanneemsom : € 115.000,-

Werkomschrijving : **Sloop en grondsanering Braak 1 te Roosendaal**
Op de locatie is een bedrijf aanwezig geweest dat verven en coatings heeft geproduceerd. Door toedoen van de productieprocessen zijn bodemverontreinigingen ontstaan met minerale olie, vluchtige aromaten en gechloreerde koolwaterstoffen. In verband met de verkoop van het terrein en herontwikkeling zijn voorafgaand aan de sanering de opstallen gesloopt en is de locatie opgeschoond. Om de werkzaamheden 'in den droge' te kunnen uitvoeren is voorafgaand aan de sanering een bronbemaling geplaatst, aangesloten op een grondwaterzuivering en vindt lozing plaats op het vuilwater riool. De verontreinigde grond is ontgraven, vervolgens aangevuld met schoon zand en met de zintuiglijk schone grond die is vrijgekomen.

Opdrachtgever : Midden Kleinbedrijf
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
MKB : Door derden
Uitvoering : Oktober 2018
Aanneemsom : € 492.000,-

Werkomschrijving : **Bodemsanering Van Renesselaan 32-34 te Zeist**
Op de voormalige gemeentewerf in Zeist zijn bodembedreigende activiteiten (verzamelput afgewerkte olie, vml. pompeiland en ondergrondse tanks en gedempte insteekhaven) aanwezig geweest, die hebben geleid tot een bodemverontreiniging met minerale olie, vluchtige aromaten en PAK. Om de werkzaamheden 'in den droge' te kunnen uitvoeren is voorafgaand aan de sanering een bronbemaling geplaatst, aangesloten op een grondwaterzuivering en vindt lozing plaats op het oppervlakte water. Vervolgens zijn de tanks gesaneerd en afgevoerd naar erkende verschromer. De verontreinigde grond is ontgraven tot circa 3,5 m-mv, vervolgens aangevuld met schoon zand en met de zintuiglijk schone grond die is vrijgekomen. Voorafgaand aan het aanvullen is een grondwateronttrekkingssysteem aangebracht.

Opdrachtgever : Gemeente Zeist
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
MKB : Door derden
Uitvoering : Juli 2018
Aanneemsom : € 183.700,-

Werkomschrijving : **Grondsanering Verburghlaan 140 te Poeldijk**
Op de locatie is een glastuinbouwbedrijf gevestigd geweest. De teeltlaag (0-0,3 m-mv) is verontreinigd geraakt met bestrijdingsmiddelen (DDT). De grond is afgevoerd naar een erkende verwerker. In verband met de toekomstige nieuwbouw is de locatie niet aangevuld.

Opdrachtgever : Projectontwikkelaar
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
MKB : Door derden
Uitvoering : Mei/juni 2018
Aanneemsom : € 54.000,-

- Werkomschrijving : **Sloop en bodemsanering Bommelweg 63 te Wadenoijen**
 Op de locatie is in het verleden een machinefabriek aanwezig geweest. Daardoor is een bodemverontreiniging ontstaan met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl, PER => ontvettingsmiddel). Ter plaatse van in pandige ontgraving is de aanwezige bebouwing gesloopt en betonvloer verwijderd. Vervolgens is de sterk verontreinigde grond ontgraven tot op het grondwaterniveau. Tevens is een ondergrondse tank aangetroffen en gesaneerd. Na afvoer van de grond en tank is aangevuld met schoon zand. Voor het verwijderen van de restverontreinigingen met VOCl in de grond en het grondwater (bron en pluim) zijn middels machinale boringen substraat en biomassa geïnjecteerd om de biologische afbraak te stimuleren
- Opdrachtgever : Stichting Bodemcentrum
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 MKB : Door derden
 Uitvoering : Juni 2018
 Aanneemsom : € 107.450,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering Waardsedijk 48 te Snelrewaard**
 Op de locatie is een boerenbedrijf gevestigd. In verband met de onroerend goed transactie en herontwikkeling van het perceel wordt een aanwezige gedempte watergang gesaneerd. Daartoe wordt de sterk met zware metalen, PCB en PAK verontreinigde grond afgevoerd naar een erkende verwerker.
- Opdrachtgever : Particulier
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : Medio 2018
 Aanneemsom : € 76.000,-
- Werkomschrijving : **Bodemsanering Mient 1-7 te Capelle a/d IJssel**
 Om de desbetreffende bedrijfslocatie geschikt te maken voor de toekomstige bodemfunctie wonen zijn de bodemverontreinigingen met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl), en lood, koper gesaneerd. De licht tot sterk verontreinigde grond is daarbij ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. Ter plaatse van de VOCl is een open bemaling toegepast en het onttrokken grondwater via een grondwaterzuivering geloosd op het oppervlakte water. De ontgravingsvakken zijn aangevuld met schoon zand. Voorafgaand aan het aanvullen is voor een eventuele aanvullende grondwateronttrekking, op de putbodem van het ontgravingsvak voor VOCl, een drain geplaatst en aangesloten op een pomput.
- Opdrachtgever : Gemeente Capelle a/d IJssel
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 MKB : Door derden
 Uitvoering : April 2018
 Aanneemsom : € 19.100,-
- Werkomschrijving : **Sloop- en grondsanering De Beaufortlaan 24 te Soest**
 Op de locatie is een emaille fabriek aanwezig geweest. De productieprocessen hebben geleid tot bodemverontreinigingen met minerale olie, PAK en zware metalen. Ten behoeve van de toekomstige woningbouw een (leeftlaag) sanering uitgevoerd. Daarbij is de sterk verontreinigde grond zoveel mogelijk ontgraven en de ontgravingsvakken aangevuld met schoon zand.
- Opdrachtgever : Projectontwikkelaar
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : Maart-april 2018
 Aanneemsom : € 94.500,-

- Werkomschrijving : **Bodemsanering Provincialeweg West 22 te Haastrecht**
 Op de locatie is een tankstation aanwezig, dat heeft geleid tot een bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten. Om de werkzaamheden 'in den droge' te kunnen uitvoeren wordt voorafgaand aan de sanering een bronbemaling geplaatst, aangesloten op een grondwaterzuivering en vindt lozing plaats op het oppervlakte water. De verontreinigde grond is ontgraven tot circa 3,0 m-mv, vervolgens aangevuld met schoon zand en de locatie bestraat.
- Opdrachtgever : Stichting Bodemcentrum
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 MKB : Door derden
 Uitvoering : Februari - maart 2018
 Anneemsom : € 27.800,-
- Werkomschrijving : **Puinpad Schrikkelvenstraat e.o. te Heesch**
 Op de locatie is over een traject van circa 1,4 km een puinpad aanwezig dat is verontreinigd met asbest. Het verontreinigd puin is afgevoerd naar een erkende verwerker. Na afloop is het ontgravingsvak aangevuld met gecertificeerd menggranulaat.
- Opdrachtgever : Gemeente Bernheze
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : Februari 2018
 Anneemsom : € 101.700,-
- Werkomschrijving : **Bodemsanering en bouwrijp maken Hustenweg 15 te 's-Hertogenbosch**
 Op de locatie is in het verleden een boerenbedrijf aanwezig geweest. In verband met de ontwikkeling van het plangebied De Groote Wielen (gedeelte 'De Lanen') wordt momenteel braakliggende locatie gesaneerd. De daarbij vrijkomende met asbest verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. Aansluitend wordt de locatie opgehoogd met schoon zand/grond.
- Opdrachtgever : Gemeente 's-Hertogenbosch
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 MKB : Door derden
 Uitvoering : Januari - februari 2018
 Anneemsom : € 174.000,-
- Werkomschrijving : **Binnendams 44-48 te Hardinxveld-Giessendam**
 Op de locatie is een boerenbedrijf gevestigd. In verband met de onroerend goed transactie en herontwikkeling van het perceel zijn de aanwezige grondverontreinigingen met zware metalen, PAK en/of asbest ontgraven en is de grond afgevoerd naar een erkende verwerker. De aanvulling van het perceel is in eigen beheer door de opdrachtgever geregeld.
- Opdrachtgever : Aannemersbedrijf GWW
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : November 2017
 Anneemsom : € 78.000,-



- Werkomschrijving** : **Grondsanering Bemuurde Weerd OZ 59 te Utrecht**
 In de binnenstad wordt ter plaatse van de stadswoning een aanbouw gerealiseerd en een binnentuin opnieuw ingericht. In de grondlaag vanaf maaiveld tot circa 1,0 m-mv is een sterke grondverontreiniging met zware metalen en PAK aanwezig. Daartoe is de sterk verontreinigde grond ontgraven, en afgevoerd naar een erkende verwerker. Ter aanvulling is schoon aanvulzand en tuingrond geleverd en verwerkt.
- Opdrachtgever** : Gemeente Utrecht
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
MKB : Door derden
Uitvoering : Oktober 2017
Aanneemsom : € 28.000,-
- Werkomschrijving** : **Bodemsanering Tonterstraat 4 te Riethoven**
 Op de locatie is woonhuis met een garage en berging aanwezig. Verder is op de locatie een ondergrondse HBO-tank aanwezig die heeft geleid tot een bodemverontreiniging met minerale olie. In verband met de onroerend goed transactie wordt de bodemverontreiniging gesaneerd. De verontreiniging zal niet volledig kunnen worden verwijderd aangezien het woonhuis op staal is gefundeerd en door de aanwezigheid van een DPO-leiding. Na de sloop van de garage en berging is een bronbemaling worden geplaatst ten behoeve van de ontgraving tot 4,0 m-mv. Het bemalingswater is via een grondwaterzuiveringsinstallatie geloosd op het gemeentelijk riool. Vervolgens wordt de zintuiglijk schone grond ontgraven en in depot geplaatst. Aansluitend is een ondergrondse tank gereinigd/-saneerd en afgevoerd naar een erkende verschroter. Vervolgens is de verontreinigde grond afgevoerd naar een erkende verwerker en het ontgravingsvak aangevuld met schoon aanvulzand.
- Opdrachtgever** : Particulier
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : September 2017 tot heden
Aanneemsom : € 29.500,-
- Werkomschrijving** : **Bodemsanering Kanaal Noord 142-144 te Apeldoorn**
 Op de locatie is een ondergrondse HBO-tank aanwezig geweest en is het perceel in het verleden opgehoogd met grond en puin. Daardoor is de bodem verontreinigd geraakt met minerale olie, koper en asbest. In verband met de verkoop van het perceel wordt de bodemverontreiniging gesaneerd. Allereerst is de sterk met asbest en koper verontreinigde grond tot circa 1,0 m-mv ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. Vervolgens is een bronbemaling geplaatst om werkzaamheden tot 3,0 m-mv ´in den droge´ te kunnen uitvoeren. Het bemalingswater wordt via een grondwaterzuiveringsinstallatie geloosd op het gemeentelijk riool. Na het ontgraven van de verontreinigde grond is het ontgravingsvak aangevuld met schoon zand/grond en de locatie bestraat
- Opdrachtgever** : Gemeente Apeldoorn
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
MKB : Door derden
Uitvoering : Juli 2017
Aanneemsom : € 21.900,-

- Werkomschrijving** : **Grondsanering Burgemeester Aartsiaan 51 te Bergeijk**
 Op de locatie is een boerenbedrijf aanwezig geweest. In verband met de onroerend goed transactie is de zinkassen verontreiniging gesaneerd. Daartoe is de sterk met zware metalen verontreinigde grond afgevoerd naar een erkende verwerker. Ter aanvulling is schoon aanvulzand geleverd en verwerkt.
- Opdrachtgever** : Particulier
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Maart - april 2017
Aanneemsom : € 87.900,-
- Werkomschrijving** : **Grondsanering Pijkestraat 35 te Nijmegen**
 Op de locatie zijn monumentale panden gerenoveerd en wordt plaatselijk nieuwbouw gerealiseerd. Daartoe is waar nodig sterk verontreinigde stedelijke ophooglaag gesaneerd en vrijkomende grond afgevoerd naar een erkende verwerker. De werkzaamheden zijn onder OCE begeleiding uitgevoerd in verband met de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen explosieven.
- Opdrachtgever** : Midden kleinbedrijf
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Januari 2017 tot heden
Aanneemsom : € 51.000,-
- Werkomschrijving** : **Mijkenbroek 30 te Breda**
 Op de locatie is een bedrijf aanwezig dat industriële transformatoren fabriceert. Door toedoen van deze bedrijfsactiviteiten is de bodem verontreinigd geraakt met PCB's. Ten behoeve van de inrichtingswerkzaamheden zal de sterke grondverontreiniging worden ontgraven tot circa 0,5 m-mv. Daarnaast zal een depot (3.500 ton) met niet toepasbare grond worden ontgraven. De grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. Ter aanvulling van het ontgravingsvak zal schoon zand worden geleverd, verwerkt en de locatie worden herstraat.
- Opdrachtgever** : Midden kleinbedrijf
Aannemer/MKB: : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Juli 2017
Aanneemsom : € 105.000,-
- Werkomschrijving** : **'t Ven te Milheeze**
 De gemeente Gemert-Bakel is voornemens om de locatie te ontwikkelen ten behoeve van nieuwbouw. Op de locatie is plaatselijk in de grondlaag vanaf tot circa 1,5 m-mv een sterke grondverontreiniging met asbest aanwezig. Daartoe is de sterk met asbest verontreinigde grond afgevoerd naar een erkende verwerker. Ter aanvulling is schoon aanvulzand geleverd en verwerkt.
- Opdrachtgever** : Gemeente Gemert-Bakel
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
MKB : Door derden
Uitvoering : Februari 2017
Aanneemsom : € 56.600,-

- Werkomschrijving : **Grondsanering Delftweg 75-76 te Rijswijk**
 Door toedoen van de bedrijfsactiviteiten van loodrecyclingsbedrijf Uzimet is de grond op de locatie verontreinigd geraakt met zware metalen. Om de locatie geschikt te maken voor wonen met tuin is de sterke verontreiniging ontgraven tot 0,5 m-mv en de grond afgevoerd naar een erkende stortplaats. Daarna is de locatie aangevuld met schoon zand/grond en een nieuwe bestrating aangelegd.
- Opdrachtgever : Omgevingsdienst Haaglanden
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 MKB : Door derden
 Uitvoering : September 2016 - mei 2017
 Anneemsom : € 99.400,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering Sint Bavostraat 106 te Rijbergen**
 Op de locatie is woningbouw gerealiseerd. Daartoe is de sterke grondverontreiniging gesaneerd.
- Opdrachtgever : Bouwbedrijf
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 MKB : Door derden
 Uitvoering : September 2016
 Anneemsom : € 9.900,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering Kerkstraat 47 te Mook**
 Op de locatie is een boerderij aanwezig geweest. Voor de nieuwbouw zijn de grondverontreinigingen met asbest en zware metalen gesaneerd.
- Opdrachtgever : Woonstichting
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : Juli 2016
 Anneemsom : € 20.800,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering Randweg te Haps**
 Voor de reconstructie van de randweg Haps N264 zijn de sterke grondverontreinigingen met PAK gesaneerd. Tijdens de werkzaamheden zijn grootschalige verkeersmaatregelen getroffen. Na afloop zijn de ontgravingsvakken aangevuld met schoon zand.
- Opdrachtgever : Provincie Noord-Brabant/gemeente Cuijk
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 MKB : Door derden
 Uitvoering : September - oktober 2016
 Anneemsom : € 25.500,-
- Werkomschrijving : **Bodemsanering Carvonestraat te Kesteren**
 Op de locatie heeft in het verleden een basisschool gestaan. Deze is voorafgaand aan de sanering gesloopt. In de bodem is een verontreiniging met PAK en een verontreiniging met minerale olie aangetoond. De bodemsanering is uitgevoerd onder begeleiding van een OCE-deskundige en een archeoloog. Aangezien de verontreiniging onder de openbare weg aanwezig is, is deze afgesloten en is een verkeersomleiding toegepast. Na afloop van het ontgraven van de verontreinigde grond is ter plaatse van de minerale olie verontreiniging een drain aangelegd op de putbodem. Vervolgens zijn de ontgravingsvakken aangevuld met schoon aanvulzand en is de openbare weg herstraat. Na afloop van de grondsanering is een grondwatermonitoring uitgevoerd.
- Opdrachtgever : Projectontwikkelaar
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : Mei - juni 2016
 Anneemsom : € 47.500,-

Werkomschrijving : **Sloop, bodemsanering, bouw- en woonrijp maken
Voorstraat 40 te Ammerzoden**
Op de locatie is een champignonkwekerij aanwezig geweest. Deze is voorafgaand aan de saneringswerkzaamheden gesloopt.
In de bodem zijn verontreinigingen met PAK, zware metalen en minerale olie aangetoond. De bodemverontreinigingen zijn gesaneerd en aansluitend is de locatie woonrijp gemaakt.

Opdrachtgever : Woonstichting
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
MKB : Door derden
Uitvoering : Juni 2016
Aanneemsom : € 124.000,-

Werkomschrijving : **Bodemsanering Berghemseweg 28 te Oss**
Op de locatie zijn diverse bodemverontreinigingen met minerale olie en/of vluchtige aromaten aanwezig. Allereerst is een bronbemaling geplaatst om de verontreiniging in den droge te kunnen ontgraven. Tijdens de sanering en het ontgraven van de verontreinigde grond is het bemalingswater via een grondwaterzuiveringsinstallatie geloosd op de gemeentelijke riolering. Na het ontgraven van de verontreinigde grond is het ontgravingsvak aangevuld met schoon zand. Vervolgens is een grondwatermonitoring uitgevoerd om na te gaan of een aanvullende grondwatersanering noodzakelijk is. Dit was niet het geval.

Opdrachtgever : Bouwbedrijf
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Februari - april 2016
Aanneemsom : € 66.900,-

Werkomschrijving : **Grondsanering, De Genestetlaan te Nijmegen**
De locatie heeft in het verleden behoort tot het spoorwegemplacement van Nijmegen, waardoor in de grond diverse historische verontreinigingen (PAK en zware metalen) aanwezig zijn. Ten behoeve van de toekomstige nieuwbouw is een grondsanering uitgevoerd onder begeleiding van een OCE-deskundige in verband met de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen explosieven. De verontreinigde grond is tot circa 5,5 m-mv ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker.

Opdrachtgever : Projectontwikkelaar
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : April 2016
Aanneemsom : € 90.000,-



- Werkomschrijving** : **Tanksanering Lukassenpad te Oosterbeek**
 Op de locatie is in het verleden een tankinstallatie aanwezig geweest, die heeft geleid tot een bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten. De werkzaamheden zijn onder OCE begeleiding uitgevoerd in verband met de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen explosieven. Voorafgaand aan de bodemsanering zijn de aanwezige opstal en pompeiland gesloopt. Vervolgens is ter plaatse van het zwembad een grondkerende constructie bestaande uit big-bags aangebracht. De grondwal (industriegrond) is ontgraven en afgevoerd. Op de locatie waren nog een aantal ondergrondse tanks aanwezig, die zijn gesaneerd en afgevoerd. Daarna is de sterk verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. De locatie is aangevuld met schoon aanvulzand. In de tweede fase van het werk is de keermuur vervangen en is de locatie herstraat.
- Opdrachtgever** : Gemeente Renkum
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
MKB : Door derden
Uitvoering : Januari - juli 2016
Aanneemsom : € 83.900,-
- Werkomschrijving** : **Grondsanering Tramkade 24 te 's-Hertogenbosch**
 De sanering is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen herontwikkeling. Op de locatie worden parkeerplaatsen gerealiseerd. Hiervoor zijn de huidige verhardingen opgenomen en in depot geplaatst. Vervolgens is de asbest- en puinhoudende bovengrond ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. De locatie is vervolgens aangevuld met schoon aanvulzand en opnieuw bestraat.
- Opdrachtgever** : Gemeente 's-Hertogenbosch
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
MKB : Door derden
Uitvoering : Januari - april 2016
Aanneemsom : € 72.500,-
- Werkomschrijving** : **Grondsanering, bouw- en woonrijp maken Dorpsstraat te Streefkerk**
 Op de locatie is in het verleden een timmerfabriek aanwezig geweest. Ter plaatse zijn eengezinswoningen gerealiseerd. Voorafgaand aan de nieuwbouw zijn de aanwezige grondverontreinigingen met zware metalen, asbest en pentachloorfenol gesaneerd.
- Opdrachtgever** : Projectontwikkelaar/bouwbedrijf
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
MKB : Door derden
Uitvoering : December 2014 - 2016
Aanneemsom : € 124.000,-